

MODULO RICHIESTA AVVIAMENTO

Da compilare a cura del richiedente

DATA		SOCIETA' RICHIEDENTE	P.IVA
OGGETTO:			
	Avviamento Impianto	*	
	Ampliamento	**	
<p>* Verifica strumentale del corretto funzionamento delle linee dell'impianto realizzato con i dispositivi di nostra fornitura, segnalazione al richiedente delle eventuali anomalie riscontrate con risoluzione a carico dell'installatore stesso, programmazione della centrale di controllo secondo logiche di funzionamento indicate dal richiedente e verifica a campione del funzionamento dei dispositivi di nostra fornitura.</p> <p>** Attività di Avviamento (descritte al *) da svolgere su impianto già operativo, secondo indicazioni che dovranno essere fornite dal cliente prima dell'intervento stesso (indirizzi, zone, logiche, ecc..).</p>			
DIMENSIONE IMPIANTO:			

DETTAGLI DEL CANTIERE							
INTERVENTO	Presso				Indirizzo		
	Contatto Cantiere				Tel.	Orario Cant.	
SITO	Tipolog.	Industriale	Civile	Terziario	Ospedaliero		
	Stato	Cantiere Terminato	Ampliamento	Parziale/Cantiere in Cors			
TIPO IMPIANTO	IRAI (Riv.Fumi)		EVAC	Spegnimento	ANT.INT / C.A / TVcc		
RIFERIMENTI DEF		Rif. Commerciale					
n° Conferma					n° Offerta Comm.		

STATO IMPIANTO								
Cablaggio dei dispositivi completato?		SI	NO	Note				
Sono state effettuate le seguenti prove con il multimetro per verificare l'integrità delle Linee/Loop?								
Misurazione con Tester Multimetro per continuità conduttore negativo del cavo del Loop		SI					NO	
Misurazione con Tester Multimetro per continuità schermo del cavo del Loop		SI					NO	
Misurazione con Tester Multimetro isolamento tra i conduttori del cavo Loop compresa la Terra Elettrica		SI					NO	
Note								
DISPOSITIVI		SI	NO	Note				
Sono stati tutti indirizzati?								
Rivelatori Lineari Allineati?								
Unità di Aspirazione Pulite?								
Unità di Aspirazione Accese?								
STRUMENTI DI CONTROLLO		Linee/Loop verificati con apposito strumento?				SI		NO
		Tutti i dispositivi rispondono correttamente?				SI		NO
		Il file "TESTI CA3000" è stato compilato?				SI		NO

NOTA: le verifiche sopra riportate devono essere ripetute per ogni Linea e/o Loop. I tecnici DEF Italia non sono in alcun modo responsabili dei cablaggi relativi all'impianto oggetto della messa in servizio e/o della verifica puntuale di ogni collegamento. I testi descrittivi dei dispositivi e le logiche di funzionamento della centrale devono essere forniti dal cliente. Al termine dell'attività verrà rilasciato il rapporto tecnico di intervento con lo stato della messa in servizio.

ACCESSO AL CANTIERE							
RESP.SICUREZZA IN CANTIERE				SOCIETA'			
AUTORIZZAZIONI	SUBAPPALTO	SI	NO	DOCUMENTI / ACCESSI PARTICOLARI	SI	NO	e sono:

Da compilare a cura di DEF Italia S.r.L.

DETTAGLI INTERVENTO TECNICO							
DATA PREVISTA				TECNICO			Contatto
	ODL	n° TECNICI	€ Giornata***	€ 1/2 Giornata****	Condizioni di Pagamento come da ordine e/o condizioni contrattuali in essere		

*** Per Giornata si intende entro 8 ore di intervento compresi gli spostamenti a/r del tecnico

**** Per 1/2 Giornata si intende fino a 4 ore di intervento compresi gli spostamenti a/r del tecnico

L'annullamento della richiesta d'intervento sarà gratuito entro un giorno lavorativo dalla data concordata.

Un annullamento successivo a tale tempistica comporterà l'addebito del 50% dell'intervento.

TIMBRO E FIRMA RICHIEDENTE	SI ATTENDE MODULO CONTROFIRMATO PER ACCETTAZIONE ALL'INDIRIZZO EMAIL assistenza@def-online.it SENZA VOSTRA ACCETTAZIONE L'INTERVENTO SI RITERRA' ANNULATO	TIMBRO E FIRMA DEF
-----------------------------------	---	---------------------------